

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD



Duración: 60 días naturales

Obra: INSTALACION DE 4500 MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYEN:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOSICIONES,
REPOSICIONES DE CONCRETO Y EN SU CASO CAJAS DE POLIETILENO DONDE SE
REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION

Lugar: LA PIEDAD
Ciudad: LA PIEDAD, Michoacán

Inicio obra: 01/07/2025 Fin obra: 29/08/2025

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	01/07/2025	01/08/2025	Total
A	MICROMEDIDORES				
TOMA.1	INSTALACION DE MEDIDOR PARA TOMA DOMICILIARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MICROMEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA, MARCA ITRON MODELO MULTIMAG III O SIMILAR DE 15 MM. (1/2") (DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE) CUERPO TERMOPLASTICO, REGISTRO DE COBRE-VIDRIO, REGISTRO HERMETICAMENTE SELLADO, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA CLASE METROLOGICA "C", LONGITUD DEL MEDIDOR 190 MM. (19 CMS.) DE CUERDA A CUERDA, INCLUYE: JUEGO DE CONECTORES, MANO DE OBRA Y MATERIALES, DESINSTALACION DEL MEDIDOR EXISTENTE	PZA			
	ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL SAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				
1P1E	CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)	JOR	51.67% 391.576503 \$371,997.68	48.33% 366.313497 \$347,997.82	100.00% 757.890000 \$719,995.50
TOMA.2	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA: LIMPIEZA, CORTES, TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, REPOSICIONES, RELLENOS, ACARREOS, CAJA DE POLIETILENO, MANO DE OBRA Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA			
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	100.00% 268.356150 \$254,938.34		100.00% 268.356150 \$254,938.34

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE RUBIO OLIVARES	Monto esta hoja:	\$254,938.34		\$254,938.34
	Acumulado:	\$626,936.02	\$347,997.82	\$974,933.84

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$626,936.02	\$347,997.82
ACUMULADO:	\$626,936.02	\$974,933.84
PORCENTAJE PERIODO:	64.31%	35.69%
PORCENTAJE ACUMULADO:	64.31%	100.00%