



**Anexo 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL  
MUNICIPIO : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD  
FECHA DE EJERCICIO DE 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 2026**

I.- OBRAS POR CONTRATO

OBRA			CONTRATO		PRESUPUESTO					
FOLIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE	NUM.	EMPRESA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROGRAMADO (EN PESOS)	APROBADO (EN PESOS)	MODIFICADO (EN PESOS)	EJERCIDO (EN PESOS)
					NO.	DESCRIPCION				
21	61306	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RED SANITARIA EN LAS COLONIAS CENTRO, VASCO DE QUIROGA, FOVISTE, FRACC. PEÑA, LAURELES, CENTRO Y EJIDO LOS MORENO, DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONSISTE EN: 420 M TUBERIA DE 6" ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 25, 300 M DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO; 70 BROCALES DE POLIETILENO CON LOGO DE SAPAS, 150 VARILLAS PARA DESAZOLVE DE ACERO FLEXIBLE DE 1.00 MTS DE LONGITUD LA INSTALACIÓN LA REALIZARÁ EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	SAPAS-DIR-PROD-21-2026	INGENIERIA VERDE DE ALTO IMPACTO	83112	PRODDER	\$ 76,300.00	\$ 76,300.00	\$	\$ 38,150.00
					101	INGRESOS LOCALES				
22	61306	RECTIFICACION DEL COLECTOR MARGINAL DE RIO GRANDE DEL CADENAMIENTO 0+300 AL CADENAMIENTO 0+712 CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN DIAMETRO DE 38 CM. INCLUYE: CONSTRUCCION DE CAJA CON CAIDA ESCALONADA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAPAS-DIR-PROD-22-2026	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS	83112	PRODDER	\$ 534,806.90	\$ 534,806.90	\$	\$ 267,403.45
					101	INGRESOS LOCALES				

  
PRESIDENTE  
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

  
DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

  
COMISARIO  
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ

  
DEPTO DE CONTABILIDAD  
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

